

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151; adószáma: 15309824-2-10) *képviselésében Dr. Urbán László PhD. főigazgató*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **Nyír- Lift Kft.** (székhelye: 1034 Budapest, Kenyeres u. 44. I/2.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875031; adószáma: 10352315-2-41) *képviselésében Kovács Dániel ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Megrendelő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított- részajánlattételi lehetőség biztosítása mellett- az ajánlattevőknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a „**Mágy- liftek felújítása-2013.**” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére vonatkozóan. Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte, Vállalkozó elvállalta a fenti tárgyú munkák elvégzését a **2. rész** vonatkozásában a 2013. május 26. napján kelt és 2013. június 19. napján módosított építési (vállalkozási) szerződésben (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).

II.

Szerződő felek a fenti építési (vállalkozási) szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembevételével a következő ok miatt módosítják:

A bontási engedély beszerzése után Vállalkozó haladéktalanul megkezdte a szerződések teljesítéséhez szükséges bontási munkákat. A bontás során- a régi aknaajtók eltávolítását követően- vált megállapíthatóvá, hogy az ajtók fölötti áthidalóként 160 mm-es acél-I gerenda van beépítve, mely az új ajtók fogadására alkalmatlan, mivel az aknaajtó szabadnyílás felső síkja biztonságosan nem vésethető.

A bontás során megállapított fenti körülmények statikai vizsgálat elvégzését tették szükségessé. A statikus szakértő megállapította, hogy az ismertetett körülmények miatt az eljárást megindító felhívásban, illetve dokumentációban, valamint az ajánlatban szereplő munkálatokhoz képest további jelentős bontási munkák elvégzése és új áthidalók beépítése szükséges. Csak ilyen módon oldható meg, hogy a felvonók megbontása illetve felújítása az épület statikáját ne veszélyeztesse.

A statikus szakértő által javasolt biztonságos megoldás megvalósítása azonban a tervezettnél lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mivel a bontáshoz és az új áthidalók beépítéséhez speciális szakipari munka elvégzése szükséges. Természetesen időt vesz igénybe az is, hogy az új áthidalókat le kell gyártani, be kell építeni, a tényleges szerelési munkákat csak mindezek után lehet elkezdni.

III. Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A vállalkozási szerződés IV.2.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. október 12. napján** határozzák meg azzal, hogy amennyiben jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez a Megrendelőnek támogatást nyújtó szervezet a támogatással történő elszámolás és/vagy a teljesítés határidejét más határidőben állapítja meg, úgy a támogatást nyújtó szervezet írásbeli tájékoztatásában foglalt határidő az irányadó a Vállalkozóra. A támogatást nyújtó szervezet fenti határidőkre vonatkozó tájékoztatásának (értesítésének) Megrendelőhöz történő megküldését követően a Megrendelő haladéktalanul értesíti írásban és e- mailben a Vállalkozót.”

2. A vállalkozási szerződés X.D.2.) pontjának első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **jelen szerződés IV.2.) pontjában előírt határidőben** befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette.”

IV. A hivatkozott építési (vállalkozási) szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek e szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mátraháza, 2013. augusztus 29.


Mátrai Gyógyintézet
Főigazgatóképviseletében
1 Dr. Urbán László PhD.
főigazgató
Megrendelő


Mátrai Gyógyintézet
képviseletében
Nagyné Látókóczi Margit
gazdasági igazgató
Megrendelő


Nyír- Lift Kft.
képviseletében
Kováts Dániel
ügyvezető
Vállalkozó

NYÍR-
1034 Budapest, Kényi utca 11. 1/2.
Bsz.: 12042803-0020
Adószám: 10351116-1-000007