

**KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(KIVITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉSRE)**

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Mátrai Gyógyintézet

székhely: **3233 Mátraháza, Külterület 1.**

Tel / fax: +36 37/574-500, +36 37/374-091

bankszámlaszáma: 10035003-01490002-00000000

nyilvántartási szám: 309820

adószám: 15309824-2-10

képviseli: Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos

Elektronikus építési napló vezetéséhez alkalmazás használatához szükséges naplóügylél-jel (a továbbiakban: NÜJ) -abban az esetben kell kitölteni amennyiben elektronikus építési napló vezetése kötelező:-

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

TRITON ENERGO 2002 Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

székhely: **1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II./1.**

Telefon / Fax: +36 1 600 6415/ +36 1 796 9294

cégjegyzékszám: 01-09-203280

adószám: 12898370-2-41

bankszámlaszáma: 11705008-29920268-00000000

Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma (MKIK): 11A66840

képviseli: **Székely József cégvezető** (cím: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II./1., telefonszám: +36 1 600 6415)

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Megrendelő a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 2-es prioritás egészségügyi infrastruktúra fejlesztéseinek keretében felmerült a prioritás célkitűzéseit szem előtt tartó, ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírandó pályázatra pályázatot kíván benyújtani. Ennek érdekében Megrendelő a jelen feltételes (hatályba léptető feltételhez kötött) szerződés megkötésére irányulóan a kivitelezési munkák megvalósítására a Kbt. 122/A § szerint 2015. október 22-én az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével közbeszerzési eljárást indított „Tervezéssel vegyes Kivitelezési, vállalkozási szerződés keretében a Mátrai Gyógyintézet intézményénél (3233 Mátraháza, hrsz.: 7151) levegő/víz hőszivattyús rendszer megvalósítása” tárgyban, melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével 2015. november 12-én kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozót a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül vállalkozási szerződést kötnek. A

Vállalkozási szerződés hatályba léptető feltételhez volt kötve, a szerződés teljesítési véghatárideje 2015. december 15. napjában lett meghatározva.

Indokolás

Szerződő felek 2015. november 19-én feltételes vállalkozási szerződést kötöttek, amelynek hatályba léptető feltétele a Megrendelő TIOP pályázatra/projektre vonatkozó támogatói okiratának vagy támogatói szerződésének hatályba lépése. Tekintettel arra, hogy a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor nem látható okból kifolyólag mai napig nem történt meg a Megrendelő TIOP pályázatra/projektre vonatkozó támogatói okiratának vagy támogatói szerződésének hatályba lépése, (illetve a Támogató szervezet tájékoztatása alapján ez várhatóan legkorábban 2015. december 28. napján vagy azt követően történhet meg), ezért szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét az eredeti átfutási időket alkalmazva módosítják. Ekként a Vállalkozási szerződés teljesítési véghatáridejét felek 19 munkanappal módosítják, a szerződés 2015. december 28. várható hatálybalépésének időpontjától számítva 2016. január 22. napjára. Tekintettel arra, hogy a támogatás odaítélése, ekként a szerződés hatálybalépésének időpontja esetlegesen további csúszást szenvedhet, ezért a további szerződésmódosítások elkerülése érdekében szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre prognosztizált 2015. december 28. várható hatálybalépés csúszása esetén a szerződés véghatárideje automatikusan meghosszabbodik annyi munkanappal, amely az előre prognosztizált 2015. december 28. napjához képest a tényleges hatálybalépés időpontjáig eltelt.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel arra, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt.-ben előírtaknak. A Vállalkozási Szerződés 6.1. pont első mondatának eredeti rendelkezése a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérteti, mivel rajta kívül álló okból a teljesítést nem tudja határidőben befejezni.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ba előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.

1. Szerződésmódosítás

1. A fent előadottak alapján a Szerződő Felek a közöttük létrejött Vállalkozási Szerződés 6.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják, amely módosítás a korábbi rendelkezés helyébe lép:



Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését (a létesítmény(ek) sikeres és eredményes hiány és hibamentes átadás-átvétele) **2016. január 22.** véghatáridő betartásával vállalja azzal, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés 2015. december 28. napját követően lépne hatályba, akkor ezen időponttól a tényleges hatálybalépés időpontjáig eltelt munkanapok számával a vállalkozási szerződés véghatárideje automatikusan meghosszabbodik.

2. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésmódosítás hat egymással megegyező, eredeti példányban készült el.

2. Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával, az aláírás napján lép hatályba.

Kelt: Mátraháza, 2015. december 14.


.....
Megrendelő



TRITON ENERGO 2002 Kft.
1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
Adószám: 12898370-2-41
Cgj.: 01-09-203280


.....
Vállalkozó